

FLODA VÄGFÖRENING (FVF)

Protokoll Styrelsemöte

Datum 2011-09-12

Närvarande: Hans Sandberg
Åke Andersson
Tore Norden
Berth Fransson

1

Mötet beslöts vara utlyst i laga ordning

2

Till justerare för protokollet utsågs Tore Norden

3

Dagordningen fastställdes

4

Utredning ärendet "Gökvägen"

- Vårt ställningstagande – FVF anser sig inte ha något ansvar för iordningsställande av Gökvägen - ligger nu sedan lång tid hos LK och vi har fortsatt ingen återkoppling i frågan och utgår därför från att LK tar fulla ansvaret för kontakt med de 4 fastighetsägarna och med dessa kommer överens om hur man tillsammans hanterar upprustningen av Gökvägen.
- Vi avvaktar fortsatt ett skriftligt svar på våra brev/mail från LK P. Bolvede
- Beslutades att Hans kontaktar ännu en gång.

5

Avtal mellan LK/Markägare inför övertagandet

- Lista över ett 20-tal markägare har upprättats av J. Torbjörnsson har överlämnats till LK redan vecka 9
- Vi avvaktar fortsatt besked från LK.

6.

Ekonomiska läget

- 150 påminnelser har skickats ut, totalt 69 300 kr
- Saknas 63 900 kr dock finns ett antal dubbelbetalningar som skall återföras vilket innebär att vi totalt har en summa utestående fodringar som ligger mellan 63-69 000 kr.
- Synpunkter från medlemmar har inkommit och dessa har noterats och i vissa fall justerats, Hans har haft kontakt med de flesta. Hans har efterfrågat skriftlig information från vissa medlemmar för vidare utredning av deras synpunkter, i det fall sådana inte inkommit drar vi slutsatsen att man accepterar den debitering som tidigare skickats.

7

Handlingsplan åtgärder inför övertagandet

- Den 7.e september har besiktning av gupp och asfaltarbeten tillsammans med LK genomförts.
- Protokoll fört av J. Torbjörnsson är utställt bil.1
- Vissa åtgärder skall genomföras och vara klara den 1 oktober.

Kvar att göra

- Granvägen
 - Asfaltering, som kan komma igång först när LK har genomfört arbeten med EL,VA och Tele

Hemsida
E-post

www.klubben.se/flodavagforening
floda.vagforening@gmail.com

FLODA VÄGFÖRENING (FVF)

- Näktergalsstigen
 - Beslutades att beställa och genomföra plan som utarbetats av J. Torbjörnsson inkl. kantsten
 - Med dessa åtgärder beslutades att Näktergalsstigen är klar att överlämnas
- Sparvägen
 - Kommer att tas upp på samma sätt som andra vägar enligt pkt. 5 ovan
- Hagåsvägen
 - Vi inspekterar (Hans och Berth) tillsammans med fastighetsägare T. Jingnert, möte föreslås till den 3:e oktober kl. 19.00 – Hans kontaktar
 - Avsikten är att utreda huruvida arbeten på Kulladalsvägen skall anses vara ersättning för att istället ta in Hagåsvägen.
- Vitsippe, Blåsippe och Hagmarksvägen
 - Beslöt att kontakta LK för att genom deras försorg genomföra de arbeten som återstår

8.

Plan/aktiviteter för slutligt övertagande

- Övertagande- dokument från LK H. Thyren angående de nu besiktade vägarna
- Lantmäteriförrättning
 - a. Hans Adolffson – Kristina Bergqvist Alingsås Lantmäteri kontaktas
- Skaftvägar
 - a. Listan från J. Torbjörnsson skall kompletteras
 - b. Tore utreder
- Vi arbetar fortsatt efter "Komihåglistan" från Tore

7

Övriga frågor

- Berth har haft kontakt med hembygdsföreningen som är klara över att utflyttning sker under november månad – ny kontakt början november
- Efterfrågade "extra gupp"
 - Dovhjortsvägen
 - Hermelinvägen
 - Wilhelm Thams väg
 - Ärlevägen
 - Efter kontakt med LK trafikkontor har vi fått information om att några gupp på dessa vägar inte anses vara aktuella

8

Nästa möte

- Den 24:e oktober klockan 19.00 i Lokalen

Ordföranden tackade för visat intresse och meddelade att "Hösten är här nu".

Vid protokollet
Berth Fransson

Justerat
Tore Norden

Hemsida
E-post

www.klubben.se/flodavagforening
floda.vagforening@gmail.com

FLODA VÄGFÖRENING (FVF)

Bil.1

Besiktningsprotokoll av 3 vägar och 48 gupp iordningställda av Floda vägförening.

Datum : 2011-09-07

Närvarande: Henrik Thyrén LK, Clifford Holmén LK, Bengt Holm LK, Tore Nordén FVF,

Berth Fransson FVF, Peter Moberg NCC, Jan Thorbjörnsson Bes.man

Receipt på beläggningarna skall överlämnas till kommunen.

Besiktningen :

1. Alla gupp synades och förklarades godkända.
2. Talgoxevägen. Skarvar förseglas i början och slutet av beläggningen.
C:a 0,5 m "läppar" lägges på infarterna.
3. Orrvägen. Skarv i början av beläggningen förseglas.
Infarten till nr. 7 och 9 sänkes+asfaltläpp. Nr 2 höjdanpassas+asfaltläpp.
4. Alelundsvägens startskarv förseglas.

Besiktigade arbeten godkändes med undantag av anmärkningarna som skall färdigställas senast 1/10. Färdigställandet meddelas av NCC till parterna .

Lerums kommun skriver övertagandedokument på upprustade vägar och översänder till Floda vägförening.

Vid protokollet: Jan Thorbjörnsson